

18.07.2016: Ausräumungsarbeiten für die Umbauarbeiten im Schützenheim

Fuchs Andy, Fuchs Manfred sen., Fuchs Mario, Gruber Michael, Reichard Isabella, Dissertori Andreas, Margreiter Mathias, Poschinger Christina, Steindl Florian, Oberhofer Charly, Oberhofer Patrick, Oberhofer Hans u. Hansi, Oberhofer Ramona, Oberhofer Robert jun., Oberhofer Monika u. Astner Maxi räumten die Grillstation, das Büro u. die Umkleidekabine im ersten Stock, sowie die Umkleidekabine im Schützenlokal aus.

Alle LG- Gewehre, KK- Gewehre u. Pistolen wurden zu Hause beim Fuchs Manfred untergebracht.

Zur Kecht Susi wurde Scheibenmaterial, Fernseher usw. geliefert. Beim Bauhof der Wildbachverbauung wurde das komplette Stadtfestmaterial usw. deponiert.

01.08.2016: Beginn vom Vereinsheim – Umbau von der Gemeinde Kirchbichl

KW 31

Die Maurer u. Zimmerer beginnen mit dem Abrissarbeiten. Ein großer Baukran von der Fa. Buchauer & Strasser wird aufgestellt. Die kompletten Verbundsteine werden für die Isolierarbeiten herausgenommen. Von der Zimmerei Pirmoser werden die Dächer vom derzeitigen Eingang, sowie der alten Lagerhalle (Grillstation, Stadtfestmaterial) entfernt. Minibagger, Mischmaschine, Ziegelschneidemaschine, Ziegel usw. werden am Donnerstag angeliefert.

Am Freitag beginnen die Maurer mit Abriss – u. Aushubarbeiten bei der Lagerhalle, bei dem Musikhaus werden auf der Nordseite zwei, sowie auf der Westseite ein Fenster zugemauert. Auch bei der Halle der Bergfreunde wird ein Fenster zugemauert.

Ramona versorgt die Arbeiter mit einem köstlichen Kuchen.

KW 32

In der Mitte des Vereinsheimes wird der Balkon von der Musik über den neuen Schützeneingang abgetragen. Bei der Umkleidekabine wird die komplette Decke + Beleuchtung entfernt. Bei der Westseite des Schießstandes (Kirchenseite), wird der komplette Humos abgegraben, weiteres wird entlang der Mauer eine Baggerschaufel breit ca. 70cm tief ausgekoffert, sowie das gleiche auch bei der Ostseite Richtung Fei Doris. Die kompl. Lagerhalle (Grillstation) wird abgetragen, anschließend wird der bestehende Betonboden entfernt, danach wird alles ausgekoffert, PVC – Rohre werden neu verlegt. Bei der alten Umkleidekabine wird für den neuen Eingang die Tür abgetragen, Fenster u. der Einbruchschutz wird entfernt.

KW33

Der Durchgang bei der Bar wurde Staubfrei abgedeckt, anschließend der komplette Durchgang abgetragen. bei der Umkleidekabine wurde die Tür mit Schalttafeln verschlossen.

Bei der Grillstation wurden die Fundamente Betoniert. Beim Probelokal der Musik wird das ganze Dach abgetragen. Beim neuen Eingang wird das restliche Mauerwerk abgetragen. Bei der Tür beim neuen Kücheneingang wurde das Verbundglas entfernt, sowie das restliche Mauerwerk abgetragen. Bei der Ostseite werden das Bar- bzw. Bürofenster ausgeschremmt, und Ziegelstürze eingezogen. Bei der Westseite u. Ostseite ein Voranstrich aufgetragen u. Isolierung angebracht. Das WC beim 1.Stock komplett abgetragen, und Stromleitungen freigelegt. Beim alten Eingang werden für die Überdachung zur Grillstation zwei Fundamente Betoniert. Beim Aufgang zum Stiegenhaus werden zwei Fenster Abgemauert. Fuchs Mario u. Oberhofer Hans entfernen die komplette Eckbank bei der Bar.

KW34

Oberhofer Hansi u. Hans räumen für den Fenstereinbau kompl. aus, decken anschließend alles mit einem Vlies ab. Fensterscheinungen werden fertig abgemauert, die alte Haustüre wird entfernt u. die Seiten verbreitert und betoniert. die alten Fenster werden entfernt,

u. die neuen Fenster gesetzt. Bei der Grillstation wird der Frostkoffer verdichtet. Beim Probelokal der Musik werden die Auflager für den Dachstuhl gemauert. Das Garagentor bei den Bergfreunden wird ausgebaut, anschließend beginnen die Maurer mit Einschaltungsarbeiten. Beim Schießstand u. Aswertkammerl werden die alten Fenster ausgebaut u. durch neue ersetzt. Bei der Westseite (Rosa) wird mit Grabungsarbeiten für das Kaport der Musik begonnen. Beim alten Eingang wird der Sturz betoniert. Die Fa. Ladstätter hat einen Teil der Fassade eingerüstet, und mit den Vollwärmeschutz begonnen (16cm). Bei der Schiebetür zur neuen Küche werden die Auflager für die Stürze betoniert. Das schwere Wärme bzw. Umluftgerät wurde von der Fa. Dietrich abmontiert u. mitgenommen.

KW35

Der neue Umkleideraum wird komplett aufgemauert. Die Fenster beim Lokal werden ausgebaut u. auf die neuen Maße abgemauert, ein I-Träger wird als Sturz eingebaut. Nach den Betonierarbeiten bei der neuen Umkleide wird der Rest aufgemauert. Der Kanal + das Dachrinnengewässer erden neu verlegt. Ein großer Eisenkorb wird auf der Westseite (Rosa) eingeschalt u. betoniert. Die kompl. Ostseite (Doris) wird Isoliert, Dübel gesetzt u. die Fensterscheinungen geklebert. Auch bei der Nordseite (Pfarrheim) wird mit den Isolierarbeiten begonnen.

KW36

Ein drittel bei der Decke vom Musikprobelokal wird die kompl. Armierung eingebunden. Von der Fa. Ladstätter wird die gesamte Ostseite fertig geklebert, anschl. geht es bei der Nordseite mit den Isolierarbeiten weiter. Bei der neuen Umkleidekabine sowie im Lokal werden die restlichen neuen Fenster gesetzt. Beim Probelokal der Musik wurden die Gibelmauern eingeschalt u. Betoniert.

KW37

Nachdem die Decke beim Probelokal betoniert wurde, beginnt die Zimmerei Pirmoser mit der Montage des Dachstuhles. Alle

Fensterscheinungen im Schützenheim wurden geklebert. Bei der Grillstation u. Lagerhalle werden die Wände eingeschalt u. betoniert. Die Isolierarbeiten vom Malerbetrieb werden fortgesetzt. Die Maurer beginnen mit den Ausschaltungsarbeiten.

KW38

Bei der Musik wird der Dachstuhl komplett erneuert, das restliche Dach wird saniert u. mit Dachpappe überzogen. Zwei neue Dachfenster werden gesetzt. Bei der Grillstation wird der Boden betoniert. Die Hälfte der Nordseite wird von den Malern gedübelt u. geklebert. Bei der Garage der Bergfreunde wird der komplette Boden mit einer Flämmppappe überzogen. Bei der Westseite wird komplett eingerüstet u. Isoliert.

KW39

Bei der Südseite (Straße) wird für die neue Rampe ausgegraben, Fundamente betoniert, eingeschalt u. die Wände betoniert. Die Zimmerer setzen die Dacharbeiten fort. Die Rampe beim neuem Eingang fertig Betoniert. Beim alten Eingang wurde ein Frostkoffer gemacht. Fuchs Manfred, Margreiter Mathias u. Oberhofer Hans räumen das komplette Schützenlokal für Bohrarbeiten aus. Beide Gebäudeseiten nördlich (Pfarrheim) wurden fertiggeklebert. Bei der Rampe vom neuem Eingang wurde der Frostkoffer verdichtet. Beim Büro neben der Umkleide wurde die Schiebetüre gesetzt. Die Stromleitungen wurden ausgeschremmt, sowie die Dosen gesetzt. Der Baukran wurde abgebaut, die Container beim Parkplatz von der Doris aufgestellt. Die Innenbelüftung an beiden Dachstühlen angebracht.

KW40

Neue Heizungsleitung wird ins Auswertkammerl gelegt. Beim neuen Eingang werden Dachrinnenabflüsse gesetzt. Die Fa. Ladstätter macht mit den Isolierarbeiten bzw. Kleberarbeiten weiter. Bei der neuen Bar, Küche, Büro u. Umkleidekabine werden die Stromleitungen bzw. Dosen gesetzt. Instalateur Thomas legt alle neuen Wasserleitungen, Heizungsanschlüsse usw. Die komplette Ostseite (Doris) u. Nordseite

(Pfarrheim) wurde von der Fa. Ladstätter Edelgeputzt. Eder Karl von den Bergfreunden stellt uns freundlicherweise sein Lokal als Umkleidekabine usw. zur Verfügung. Oberhofer Robsn, Hans, Fuchs Manfred, Astner Manfred, Margreiter Mathias u. Dissertori Andreas Räumen alle Gewehre (abgeholt bei der Fuchs Helga), Pokale, Schießbekleidung usw. in das Vereinslokal der Bergfreunde (haben uns freundlicherweise das Lokal zur Verfügung gestellt.

KW41

Gruber Michael, Fuchs Mario, Kammerlander Florian, Steinbacher Stefanie, Oberhofer Hans u. Hansi, Fuchs Andreas, Ager Verana u. Brugger Miriam richten das Lokal u. den Schiesstand für das Saisonschiessen her. Die Rampe beim neuem Eingang wird aufgeschottert. Die Maler machen die Fassade an der West u. Nordseite fertig.

KW42

Beim Musikhaus wird bei Nord- bzw. Ostseite nach dem Malerarbeiten das Baugerüst abgebaut. Die Südseite (Richtung Straße) wird komplett Eingerüstet. Abo-Leisten werden gesetzt, anschließend wird mit dem Isolier – Arbeiten begonnen. Bei der Grillstation wird der Boden mit Petumen gestrichen. Der kompl. Neu-Umbau der Schützen wird Innen Verputzt. Auch im ersten Stock bei den Musikanten beginnen die Innenverputzer. Die Fa. Dietrich baut in der Grillstation die Reparierte Umluftanlage ein. Die Maler entfernen das Baugerüst an der West – Nord u. Ostseite. Beginnen Anschließend an der Südseite mit den Isolier Arbeiten. Bei der Grillstation, Lagerraum u. altem Eingang wird die Überdachung angebracht + Dachpappe.

KW 43

Auf Seite der Bundesstraße wird die komplette Fassade Isoliert, gedübelt u. geklebert. Die Eingangstüre zum Lokal wird Entfernt u. eine neue Zarge gesetzt. Die kompl. Lüftung wird vom Lokal in den neuen Zubau erweitert. Der Kamin für die Gastherme wird montiert. Beim Probelokal der Musikanten wird fertig Innen Verputzt. Bei der

Grillstation wird der Rest Isoliert. Beim Pfarrheim wird auf der benützten Fläche Humosiert u. eingesät. Der neue Stromzählerkasten wird im Gang gesetzt.

KW 44

Beim Hintereingang des Schützenheimes wird auch ein teil Humosiert. Die kompl. Bodenleitungen werden beim Neubau gelegt. Sämtliche Elektroleitungen werden eingezogen. Die Schüttung u. Isolierung für die Bodenheizung u. den Estrich wurden gelegt. Die kompl. Edelputzarbeiten bei den Isolierten Flächen wurden fertig gemacht.

KW 45

Beim neuem Lokal, Eingang sowie bei der Grillstation wurde die Fußbodenheizung verlegt. Der Estrich wurde Gottseitank am Freitag verlegt.

KW 46

Ein Heizungsgerät wurde Aufgestellt für das trocknen des Estriches. Bei der Grillstation wurde die Tür eingebaut. Der Elektriker hat sämtliche Stromkabel eingezogen. Die Türscheinungen beim alten Eingang wurden Eingeputzt. Der Elektriker Foidl verlegte sämtliche Kabel in den Neubau. Platten wurden bei den Eingängen verlegt. Bei der Straßenseite wurde das Baugerüst komplett abgebaut. Teilweise wird schon der neue Eingang benützt. Randsteine wurden verlegt.

KW 47

Fuchs Hannes repariert den Lichtschalter für die Standbeleuchtung. Die Rigipsdecke u. Schächte werden gespachtelt u. geschliffen. Die Fensterscheinungen im Schießstand werden Edelgeputzt. Bei der Grillstation wird von der Fa. Fuchs & Stuck Trockenbau für die Holzschalung aufgelattet u. die Dampfsperre montiert. Auch beim Probelokal der Musik werden die Malerarbeiten u. der Trockenausbau weitergeführt. Das Kopfsteinpflaster wird beim alten Eingang gelegt. Beim neuen Eingang u. beim Musikeingang werden die Stufen in Trockenbeton verlegt. Endlich wird zum erstenmal am

25.11.2016 die Heizung Eingeschaltet, dadurch funktioniert auch das Warmwasser. Die Zusatzheizung u. das Aggregat werden abmontiert. Oberhofer Monika u. Hansi putzen das komplett verschmutzte Schützenlokal für das Saisonschiessen. Astner Sepp u. Oberhofer Hans besprechen den Einbau beim Umkleide Raum.

KW 48

Alle Innenräume + Stiegenhaus werden von der Fa. Ladstätter ausgemalt. Bei den beiden Eingängen auf der Straßenseite werden die Stufen Fertigesetzt u. mit den Verbundsteinen begonnen. Die Holzdecke beim neuem Eingang wird fertiggemacht. Bei der Grillstation wird die Holzschalung u. Eingangstüre beim Lagerraum fertiggemacht. Die Malerarbeiten werden im neuen Lokal u. beim Probelokal der Musik fertiggemacht. Die komplette Decke beim Probelokal wird mit Rigips heruntergehängt. Moni, Ramona, Hans u. Hansi putzen zum wiederholtenmale das Lokal u. den Schießstand fürs Saisonschiessen. Bei der Ostseite (Doris) wird Asphaltiert.

KW 49

Die Tischler Arbeiten bei der neuen Garderrobe wurden abgeschlossen. Auch mit den Fliesen Arbeiten wurde begonnen. Die Arbeiten bei der Außenanlage beim neuen Eingang wurde abgeschlossen.

KW 50

Beim alten Eingang, Küche u. Bar, Probelokal wurde für das Fliesen die Ausgleichsmasse aufgetragen. Beim neuen Eingang wurden die Fliesen bereits gelegt. Fliesen + Randstreifen werden im gesamten neuen Lokal fertig verlegt, auch beim Probelokal der Musik werden die Fliesen fertig verlegt. Die Türen werden eingehängt. Bei der Grillstation werden die gesamten Anschlüsse beim Lüftungsgerät angeschlossen. Die Schiebetür beim Büro wird eingebaut. Hansi, Monika u. Hans reinigen das Schützenlokal für das Saisonschiessen und Wichteln. Riedmann Florian verputzt beim Lagerraum die Betonwand. Die Schutzgitter wegen Einbruchsfahr werden gesetzt.

KW 51

Die Schiebetür beim neuen Büro wurde montiert. Die komplette Außenbeleuchtung wurde montiert. Außenbeleuchtung wurde mit Bewegungsmelder fertig gemacht. Oberhofer Hans u. Astner Sepp liefern von der Fa. Mayr das Komplette Holzmaterial (850kg) für die Gewehre bzw. Taschen zum Sepp seiner Werkstatt zum zuschneiden u. Bohren. Danach werden die zugeschnittenen u. gebohrten Platten ins Schützenheim geliefert.

KW 1/2017

Astner Sepp baut in zwei Tagen die kompletten Gewehr – bzw. Gewehrtaschen Fächer ein. Gruber Michi Instaliert die komplette Computer Anlage und baut die Projector Halterung um. Hans beginnt mit dem einrichten der Gewehre u. Taschen in die neue Umkleide Kabine.

KW 2

Der Elektriker Foidl macht mit seinen Arbeiten weiter. Astner Sepp u. Oberhofer Hans machen den kompletten Umkleide Raum fertig. Auch sonstige Arbeiten wie Schiebetür usw. werden gemacht. Patka Walter wird der Stand 3 mitgegeben (Lichtschanke defekt).

KW 3

Steidl Hermann baut die Bar u. Küche ein. Die Fensterbänke werden gesetzt. Der Fernseher wird montiert. Hans montiert den Fernseher u. diverse Sachen. Steidl Hermann montiert die restlichen Bleses. Die Fensterbänke werden Siliconiert. Fuchs Mario Transportiert mit seinen Kollegen die Schankanlage in den neuen Barbereich (sehr aufwendig u. schwer). Auch die Gefriertruhe wird in den neuen Lagerraum gebracht.

KW 4

Steidl Hermann macht mit den Montage Arbeiten bei der Küche, Bar u. Büro weiter. Beim Probelokal der Musik Arbeitet eine Special Firma an der Akustik. Hansi kauft die Beleuchtung für dem Umkleide Raum,

Küche u. Büro. Fuchs Mario beginnt mit der Sortierung für die Getränke beim Grill Raum.

KW 5

Wimmer Ferd u. Oberhofer Hans Installieren die Wasserhähne bei der neuen Küche u. Bar. Hansi u. Hans Oberhofer, Diessertori Andreas, Fuchs Andy u. Manfred Entsorgen das letzte Material von der Lagerung bei den Bergfreunden, das Lokal von den Bergfreunden wurde sauberst gereinigt hinterlassen. Hansi, Ramona u. Moni Oberhofer, Fuchs Mario, Decker Christina, K. Christoph, Dissertori Andy, Margreiter Mathias u. Gruber Michael u. Bella entfernen die alte Bar, räumen gleichzeitig die neue Küche u. Bar ein (Super Arbeit).

KW 6

Gruber Michael komplettiert die kompl. Computer Anschlüsse im Büro (sauber-spitzen Arbeit). Oberhofer Hans u. Wimmer Ferd entfernen den gesamten Abbau von der Bar, u. liefern gleichzeitig 4 kompl. Biertisch Garnituren u. die Raucher Tische ins Schützenheim. Fuchs Mario u. Hans montieren die Garderobe (angefertigt von Mario) beim neuen Eingang. Hansi bespricht mit Steidl Hermann die restlichen Tischler Arbeiten durch. Fuchs Hannes beginnt mit den Montage Arbeiten von den Lichtern (Umkleide, Büro usw). Die Maler von der Fa. Ladstätter machen die letzten Ausbesserungsarbeiten im Schützenlokal (die Arbeiten sind für sie jetzt abgeschlossen). Die Chips als Türöffner wurden von der Gemeinde ausgeteilt.

KW 9

Riedmann Flo Klebert u. Edelputzt die Wand beim alten Küchenblock, macht auch Diverse Maler Ausbesserungen. Hansi, Hans, Monika u. Ramona Oberhofer, Kavelari Christoph, Gratt Christine, Fuchs Mario, Gruber Michael, Reichart Isabella, Margreiter Matthias u. Dissertori Andreas räumen den kompl. Schießstand um.

KW 10

Fuchs Hannes macht den Elektro-Arbeiten weiter. Gruber Michi Instaliert den neuen Fernseher bei der Bar. Wimmer Ferd u. Hans montieren den Gläser-Spüler. Steidl Hermann die Küche weiter aus.

KW 12

Dissertori Andreas u. Margreiter Matthias Reinigen alle Siliconfugen, anschließend Siliconiert Riedmann Flo alles aus. Steidl Hermann macht die Halterung am Müllkübel u. die Lüftung an der Kühlung fertig.